

राइनास नगरपालिका, नगर कार्यपालिका कार्यालय
आ.व. २०७३/०७४ मा सम्पन्न भएका योजनाको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स.	प्रतिफल सूचक (केहि नमुनाहरु)	इकाई	बाषिक लक्ष्य	बाषिक प्रगति	कैफियत
१	कच्ची माटे सडक(Track Opening)	कि.मि		९७७०	
२	ग्रावेल सडक निर्माण	कि.मि		३४६०	
३	कालो पत्रे सडक निर्माण	कि.मि		०	
४	सडक मर्मत सम्हार(बृहत)	कि.मि		२४५४२	
५	सडक पुल निर्माण	वटा		१	कल्भर्ट निर्माण
६	झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न	वटा		०	
७	खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न	वटा		१४	१-फेरो-सीमेन्ट टंकी ,६-इनटेक ८३४५मि पाइप
८	सिंचाई योजना निर्माण योजना	वटा		३	२३९ सहायक पक्कि कुलो निर्माण , २७५० मि पाइप
९	DPR तयार	वटा		०	
१०	छात्रवृत्ति वितरण	जना		०	
११	तालिम	जना		१०००	अनुमानित(बालबालिका, महिला, दलित नेत्रित्व तथा क्षेमता बिकास र अभिमुक्तिकरण तालिम)
१२	रोजगारी सिर्जना	श्रमदिन		२५४००	अनुमानित (सडक निर्माण तथा मर्मत, खाने पानी,
१३	लाभान्वित जनसख्या	जना		१५०००	अनुमानित

ब.उ.शि.न. ३६५८०३३

क्र. श.	बार्षिक बजेट			बार्षिक खर्च			समग्र बित्तिय प्रगति प्रतिशत	समग्र भौतिक प्रगति प्रतिशत	प्रमुख उपलब्धीहरु				कैफियत
	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा			प्रमुख क्रियाकलाप	इकाई	लक्ष्य	प्रगति	
१	४००००००	३९९४५०००	४३९४५०००	३९०४५९२	३३८७९९०७	३७७८४४९९	८६.०	८४.८	सडक निर्माण तथा मर्मत	वटा		२२	
									खानेपानी	वटा		१४	
									सिंचाई	वटा		३	

									आयेआर्जन कार्यक्रम	वटा		४५	
									नेतृत्व तथा क्षेमता बिकास तालिम	वटा		३०	

कार्यन्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू

- १.साना योजनाहरू धेरै हुनु
२. प्राबिधिक जनसक्तिको कमि
- ३.बिबिध समस्याका कारण योजना सम्पन्नमा ढिलाई

समस्या देखा पर्नुका कारणहरू

१. कठिन भौगालिक अवस्थाका कारण साना समस्याहरूलाई योजनाका रूपमा संबोधन गरिराख्नु पर्ने बाध्यता
२. स्थानिय निर्बाचन
- ३.आवश्यकता अनुसार थप प्राबिधिक जनसक्ति पदपूर्ति गर्न नसकिएको

समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू

१. उपभोक्ता समीतिका पदाधिकारीहरूलाई योजना कार्यन्वयन सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तालिम दिईयो
२. स्थानिय निर्बाचन सम्पन्न भएपछि कार्यालय मार्फत उपभोक्ता समितिहरूलाई योजना कार्यन्वयनमा सहाजिकरण गरियो